

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 16 日

天气：晴

星期：二 气温：11℃—13℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1、A2 电池车间屋顶夹具、导轨、组件按装、吊装、运输情况； 2、A2 屋面组件吊装进行安全旁站，一切正常。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 28.09%，实际完成进度 24.96%，差异进度-3.13% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 2560 套；导轨安装 2432 米；光伏组件安装 130 块；件吊装、倒运 1008 块。 2、A2 电池车间夹具安装 1728 套；导轨安装 5837 米；光伏组件安装 130 块；组件吊装、倒运 631 块。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	