

# 监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 17 日

天气：晴

星期：三 气温：10℃—14℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间屋顶夹具、导轨、组件按装、吊装、运输情况； 2、A1 屋面组件吊装进行安全旁站，一切正常； 3、查看 A2 电池车间屋顶夹具、导轨安装情况；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 29.97%，实际完成进度 27.38%，差异进度-2.59% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 640 套；导轨安装 2432 米；件吊装、倒运 1224 块。 2、A2 电池车间导轨安装 4256 米；光伏组件安装 3120 块。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	