

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 19 日

天气：小雨

星期：五 气温：10℃—13℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 A1 电池车间屋顶夹具、导轨、组件吊运、按装情况； 2、查看 A2 电池车间屋顶导轨安装、组件安装情况；		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	中国 中铁 电气 化局 集团 第一 工程 有限 公司	一、进度： 计划完成进度 33.76%，实际完成进度 30.70%，差异进度-3.06% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 4480 套；导轨安装 6080 米；组件安装 260 块； 步道板安装 100 米；组件吊装、倒运 1260 块。 2、A2 电池车间导轨安装 3040 米；光伏组件安装 260 块；步道板安装 80 米。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	