

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 22 日

天气：小雨

星期：一 气温：3℃—7℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间屋顶夹具、导轨、组件安装情况； 2、下午旁站 A1 电池车间屋顶组件吊运情况，一切正常； 3、查看 A2 电池车间屋顶检修通道安装、导轨、组件安装情况； 4、督促施工单位抓紧时间提交项目开工资料；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 37.78%，实际完成进度 34.22%，差异进度-3.56% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 640 套；导轨安装 608 米；组件安装 520 块，组件吊装倒运 576 块。 2、A2 电池车间光伏组件安装 1196 块；步道板安装 20 米。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	