

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 23 日

天气：小雨

星期：二 气温：2℃—5℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间屋顶夹具、导轨、组件调运、组件安装情况； 2、安全旁站 A1 电池车间组件吊装情况，一切正常； 3、查看 A2 电池车间屋顶检修通道安装、组件安装情况； 4、电话咨询业主过年放假情况，业主单位郑云声回复过年正常施工，并把上述情况反馈至公司。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 38.24%，实际完成进度 35.16%，差异进度-3.08% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 1280 套；导轨安装 1216 米；组件安装 260 块，组件吊装倒运 1368 块。 2、A2 电池车间光伏组件安装 884 块；步道板安装 100 米。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	