

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 27 日

天气：阴

星期：六 气温：3℃—10℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间导轨安装、组件安装情况； 2、查看 A2 电池车间导轨安装、组件安装情况； 3、组织逆变器开箱检查，一切正常； 4、检测接地扁铁镀锌层厚度，满足设计要求；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 42.07%，实际完成进度 38.78%，差异进度-3.29% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 1626 套；导轨安装 3068 米；组件安装 780 块，组件吊装倒运 864 块。 2、A2 电池车间光伏组件安装 624 块。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	