

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 29 日

天气：晴

星期：一 气温：6℃—11℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间导轨安装、组件安装、组件吊运情况； 2、查看 A2 电池车间导轨安装、组件安装、组件吊运情况； 3、查看 5#箱变基础开挖情况，基础有积水，已要求施工单位排出积水，按要求处理基础后进行验槽； 4、下达监理工程师通知单一份，YBYF-ZHJL-A07-001； 5、检查 M2 外爬梯，要求施工单位增加安全预防措施，采购防坠器； 6、到货通知：导轨 1 L=6000 126 根、导轨连接件 2 L=85 9664 根、内六角沉头紧钉 M8 86656 个、槽式桥架 100*50 3360 米、梯形桥架 400*250 2016 米 600*250 48 米	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 44.29%，实际完成进度 41.54%，差异进度-2.75% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间组件安装 1560 块，步道板安装 100 米，组件吊装倒运 1656 块。 2、A2 电池车间光伏组件安装 520 块，组件吊装倒运 2196 块。 3、M2 仓库夹具安装 1280 套，导轨安装 1216 米。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：