

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 02 日

天气：晴

星期：五 气温：8℃—13℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间导轨安装、组件安装情况； 2、查看 A2 电池车间导轨安装、组件安装情况； 3、见证 a2 电池车间施工现场拉拔试验； 4、旁站 2#、3#、8#箱变基础底板基础混凝土浇筑情况，砼标号 C30、商混、 砼方量共 18m³、砼坍落度 180mm、同条件试块留置一组、标样试块一组；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 49.02%，实际完成进度 46.37%，差异进度-2.65% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间组件安装 1300 块。 2、A2 电池车间组件安装 624 块。 3、2、3、8 号箱变基础底板浇筑完成，预制仓 路面破除。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	