

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 21 日

天气：晴

星期：三 气温：05℃—15℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间线槽安装情况； 2、查看 A2 电池车间线槽托架安装情况； 3、查看 M2 仓库组件安装情况；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 78.19%，实际完成进度 67.33%，差异进度-10.86% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间线槽安装 700 米、逆变器支架吊装 16 个、逆变器吊装 10 台。 2、A2 电池车间线槽托架安装 240 处。 3、M2 组件安装 104 组。 4、4#箱变基础支模。6、7 号箱变基础回填。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	