

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 22 日

天气：晴

星期：四 气温：04℃—7℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间逆变器支架安装情况； 2、查看 A2 电池车间线槽托架安装情况； 3、查看 M2 仓库组件安装情况，发现工作未带线安装，现场已要求施工单位整改； 4、旁站 4#箱变基础底板基础混凝土浇筑情况，砼标号 C30、商混、砼方量共 6m³、砼坍落度 180mm、同条件试块留置一组、标样试块一组；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 79.91%，实际完成进度 68.10%，差异进度-11.81% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间逆变器支架吊装 12 个、逆变器吊装 14 台、桥架吊装 420 米、逆变器安装 4 台。 2、A2 电池车间线槽托架安装 192 处、线槽安装 220 米、接地安装 300 米。 3、M2 组件安装 260 组。 4、4#箱变基础支模浇筑，6、7 号箱变基础回填。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	