

# 监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 23 日

天气：阴

星期：五 气温：3℃—4℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间逆变器安装情况； 2、查看 A2 电池车间线槽托架安装情况； 3、查看 M2 仓库组件安装情况； 4、查看箱变基础拆模、接地扁铁焊接、高处作业情况，发现相关问题已下达监理通知单一份，YBYF-ZHJL-A07-002。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 81.01%，实际完成进度 69.24%，差异进度-11.77% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间逆变器支架安装 14 个、逆变器安装 14 台、桥架安装 400 米。 2、A2 电池车间线槽托架安装 389 处。 3、M2 组件安装 468 组。 4、2、3#箱变拆模，5#箱变接地焊接。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	