

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 24 日

天气：阴

星期：六 气温：4℃—5℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间逆变器、桥架安装情况； 2、查看 U2 夹具、导轨安装情况； 3、查看 M2 仓库组件安装情况； 4、组织召开监理例会并记录。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 81.96%，实际完成进度 70.41%，差异进度-11.55% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间逆变器支架安装 10 个、逆变器安装 10 台、桥架安装 300 米。 2、M2 组件安装 182 组。 3、U2 夹具安装 3000 套，导轨安装 243 米。 4、5#箱变接地焊接。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	