

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 26 日

天气：阴

星期：一 气温：4℃—7℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间桥架安装、光伏专用电缆敷设情况； 2、查看 U2 导轨安装情况； 3、查看 M2 仓库组件安装情况； 4、查看 a2 电池车间桥架安装情况。 5、查看 W3 临边防护安装。 6、查看 4#箱变接地焊接情况，符合要求，同意隐蔽。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 84.38%，实际完成进度 72.45%，差异进度-11.93% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间桥架安装 200 米，光伏专用电缆敷设 12000 米。 2、A2 电池车间桥架安装 800 米。 3、M2 组件安装 572 组。 4、U2 导轨安装 1520 米。 5、W3 临边防护立柱安装 45 根，临边防护安装 660 米，夹具安装 320 套，导轨安装 243 米。 6、2、3、4#箱变接地焊接完成。 7、预制舱垫层浇筑完成。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	