

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 27 日

天气：阴

星期：二 气温：7℃—11℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间桥架安装、光伏专用电缆敷设情况； 2、查看 U2 导轨安装情况； 3、查看 a2 电池车间桥架安装情况。 4、查看 W3 夹具、导轨安装情况。 5、查看 8#箱变基础回填，集水坑深度不符合设计要求，现场已要求施工单位按设计图纸整改到位。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 86.66%，实际完成进度 74.99%，差异进度-11.67% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间桥架安装 50 米，光伏专用电缆敷设 10000 米。 2、A2 电池车间桥架安装 36 米，桥架吊装 1300 米，逆变器吊装 20 台。 3、U2 导轨安装 1520 米。 4、W3 夹具安装 1600 套，导轨安装 1520 米。 5、2、3、4、8#箱变回填完成，5、6、7、8#箱变就位完成。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	