

则监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 28 日

天气：阴

星期：三 气温：7℃—11℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间桥架安装、光伏专用电缆敷设情况； 2、查看 U2 导轨安装情况； 3、查看 a2 电池车间桥架安装、逆变器安装情况。 4、查看 W3 组件吊装、组件安装情况。 5、查看预制舱钢筋绑扎情况。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 87.85%，实际完成进度 76.14%，差异进度-11.71% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间桥架安装 450 米，光伏专用电缆敷设 12000 米。 2、A2 电池车间逆变器安装 14 台，逆变器支架安装 14 台，桥架安装 776 米。 3、U2 导轨安装 317 米。 4、W3 组件吊装、倒运 550 块。 5、M2 桥架安装 100 米 6、1#箱变邦筋支模，预制舱底板邦筋支模，1、2#站用变邦筋支模。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	