

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 29 日

天气：晴

星期：四 气温：7℃—12℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间桥架安装、光伏专用电缆敷设情况； 2、查看 M1 屋面临边防护安装情况； 3、查看 a2 电池车间桥架安装、逆变器安装情况。 4、查看 W3 组件组件安装情况。 5、查看预制舱钢筋绑扎情况。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 89.28%，实际完成进度 77.46%，差异进度-11.82% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间光伏专用电缆敷设 14000 米，高压电缆敷设 300 米。 2、A2 电池车间逆变器安装 8 台，逆变器支架安装 8 台，桥架安装 440 米。 3、M1 临边防护安装 600 米。 4、M2 桥架安装 100 米。 5、W3 组件安装 550 块，逆变器吊装 1 台。 6、预制舱邦筋，1#箱变邦筋支模。 7、高光一线并网柜改造。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	