

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 06 日

天气：晴

星期：三 气温：9℃—14℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1、A2 电池车间高、低压电缆敷设情况； 2、查看 U2 组件吊装、组件安装情况； 3、查看 M1 组件吊装情况，一切正常。 4、查看预制舱钢筋绑扎、模板支护情况。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 96.42%，实际完成进度 86.34%，差异进度-10.08% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间低压电缆敷设 600 米，高压电缆敷设 380 米。 2、A2 电池车间低压电缆敷设 1407 米，高压电缆敷设 214 米。 3、U2 组件吊装、倒运 900 块，组件安装 312 块。 4、M1 组件吊装、倒运 288 块。 5、预制舱墙体支模，接地扁钢焊接。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	