

# 监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 07 日

天气：晴

星期：四 气温：9℃—16℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间低压电缆整理、绑扎情况； 2、查看 U2 组件安装情况； 3、查看 M1 组件吊装、倒运情况，一切正常。 4、旁站预制舱、1#箱变、站用变墙体混凝土浇筑情况，砼标号 C30、商混、砼方量 48m <sup>3</sup> ，提取砼试块各 1 组，砼坍落度 180mm。 5、查看 A2 电池车间低压电缆敷设、电缆整理绑扎、M4 插头制作情况	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 97.78%，实际完成进度 88.39%，差异进度-9.39%。 二、主要施工内容 1、A1 电池车间低压电缆整理绑扎。 2、A2 电池车间低压电缆敷设 257 米，电缆整理绑扎，MC4 插头制作。 3、U2 组件组件安装 520 块。 4、M1 组件吊装、倒运 288 块。 5、预制舱墙体、1#箱变、1#站用变、2#站用变浇筑完成。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	