

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 09 日

天气：晴

星期：六 气温：11℃—15℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 A1 电池车间低压电缆头制作、M4 插头制作、电缆绑扎情况； 2、查看 U2 组件安装情况； 3、查看 M1 组件安装情况； 4、旁站箱变试验、电缆头制作情况； 5、查看 A2 电池车间高压电缆敷设、电缆整理绑扎、M4 插头制作情况； 6、验收预制舱接地扁铁隐蔽完成，同意隐蔽；	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	中国 中铁 电气 化局 集团 第一 工程 有限 公司	一、进度： 计划完成进度 99.23%，实际完成进度 89.64%，差异进度-9.68%。 二、主要施工内容 1、A1 电池车间电缆整理绑扎，MC4 插头制作，低压电缆头制作。 2、A2 电池车间电缆整理绑扎，MC4 插头制作，高压电缆敷设 804 米。 3、U2 组件组件安装 474 块。 4、M1 组件安装 576 块。 5、预制舱模板拆除完成，接地扁铁隐蔽完成。
其它 事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：