

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 10 日

天气：晴

星期：日 气温：10℃—15℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间 M4 插头制作、电缆绑扎、高压电缆敷设情况； 2、旁站箱变电缆头制作情况； 3、查看 A2 电池车间高压电缆敷设、电缆整理绑扎、M4 插头制作、低压电缆头制作情况； 4、查看预制舱、箱变、站用变设备就位		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 93.58%，差异进度-6.43%。 二、主要施工内容 1、A1 电池车间电缆整理绑扎，MC4 插头制作，高压电缆敷设 30 米。 2、A2 电池车间电缆整理绑扎，MC4 插头制作，低压电缆头制作 12 个，高压电缆敷设 344 米。 3、预制舱，1#箱变，1、2#站用变就位。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	