

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 11 日

天气：晴

星期：一 气温：13℃—24℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间逆变器电缆头制作； 2、旁站 4#箱变电缆头制作情况； 3、查看 A2 电池车间电缆整理绑扎、M4 插头制作、低压电缆头制作情况； 4、查看预制舱一次、二次电缆敷设情况；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 94.42%，差异进度-5.59%。 二、主要施工内容 1、A1 电池车间开路电压测试，逆变器低压电缆头制作 12 个。 2、A2 电池车间电缆整理绑扎，MC4 插头制作，低压电缆头制作 8 个。 3、M2 低压电缆敷设 660 米。 4、预制舱二次电缆敷设 1650 米，一次电缆敷设 210 米。 5、4#箱变高压电缆头制作 1 个，2#箱变高压电缆头制作 2 个。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	