

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 15 日

天气：晴

星期：五 气温：14℃—21℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间接地扁铁焊接、电缆头制作； 2、旁站电缆头制作情况； 3、查看 A2 电池车间电缆头制作、接地扁铁安装情况； 4、查看预制舱二次电缆接线情况；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 97.99%，差异进度-2.02%。 二、主要施工内容 1、A1 接地扁钢安装 300 米，高压电缆头制作 2 个。 2、A2 开路电压测试，接地扁钢安装 460 米，步道板安装 64 米，通讯光缆敷设 1200 米，低压电缆头制作 9 个。 3、预制舱二次电缆接续。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	