

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 16 日

天气：晴

星期：六 气温：14℃—22℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间接地扁铁安装、箱变防火封堵； 2、查看 M1 低压电缆头制作； 3、查看 A2 电池车间接地扁铁安装、开路电压测试情况； 4、组织召开监理例会并记录；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 98.22%，差异进度-1.79%。 二、主要施工内容 1、A1 接地扁钢安装 400 米，箱变防火封堵完成。 2、A2 开路电压测试，接地扁钢安装 460 米，步道板安装 240 米。 3、M1 低压电缆头制作 1 个。 4、M2 开路电压测试。 5、U2 低压电缆头制作 3 个。 6、W3 开路电压测试。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	