

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 18 日

天气：晴

星期：一 气温：11℃—18℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1、M2、W3 电池车间接地扁铁安装； 2、查看 A2 电池车间接地扁铁安装、开路电压测试、检修通道安装情况； 3、检查发现进箱变直埋电缆未报验，施工单位擅自隐蔽，已告知建设单位相关情况；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 98.83%，差异进度-1.18%。 二、主要施工内容 1、A1 接地扁钢安装 700 米。 2、A2 开路电压测试，接地扁钢安装 300 米，步道板安装 160 米，逆变器封堵 14 台。 3、M2 接地扁钢安装 540 米。 4、W3 接地扁钢安装 300 米。 5、M1 走道板安装 64 米。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	