

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 19 日

天气：晴

星期：二 气温：12℃—22℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间接地扁铁安装； 2、查看 A2 电池车间接地扁铁安装、开路电压测试、检修通道安装情况； 3、检查 M2、W3 开路电压测试；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 99.41%，差异进度-0.6%。 二、主要施工内容 1、A1 接地扁钢安装 422 米。 2、A2 开路电压测试，接地扁钢安装 200 米，步道板安装 160 米，逆变器封堵 10 台。 3、M2 开路电压测试。 4、W3 开路电压测试。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	