

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 20 日

天气：晴

星期：三 气温：12℃—24℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间接地扁铁安装、走道板安装、电缆桥架封堵情况； 2、查看 A2 电池车间接地扁铁安装、检修通道安装情况； 3、检查 M2 桥架盖板安装情况；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 99.65%，差异进度-0.36%。 二、主要施工内容 1、A1 步道板安装 184 米，扁钢接地点焊接 15 处，桥架封盖完成。 2、A2 扁钢接地点焊接 5 处，走道板安装 160 米，逆变器封堵 4 台。 3、M2 桥架封盖 50 米。 4、高压电缆头安装 16 个。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	