

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 21 日

天气：晴

星期：四 气温：15℃—26℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间桥架盖板安装情况； 2、查看 A2 电池车间接地扁铁安装情况； 3、检查 M2、W3 桥架盖板安装情况；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、A1 桥架封盖 60 米。 2、A2 接地扁钢固定 2500 米。 3、M2 桥架封盖 40 米。 4、W3 桥架封盖 30 米。 5、U2 接地扁钢固定 540 米。。 6、高压电缆头安装 8 个。 7、光伏厂区设备调试完成。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	