

# 监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 22 日

天气：晴

星期：五 气温：15℃—26℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看桥架盖板安装情况； 2、查看屋面 U2 接地扁铁焊接情况； 3、陪同电网公司并网前检查验收本项目；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、A1 桥架封盖； 2、四川能投宜宾市叙州电力有限公司并网前检查指导验收完成，开始并网发电试运行。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	