

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 15 日

天气：阴

星期：五

温度：12/18℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、项目部进场开工，对办公用集装箱布置和施工工器具准备进行检查。 3、协调相关开工事宜。 4、递交监理前期的策划文件。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对办公用集装箱进行布置和施工工器具准备，完成。 3、对屋顶现场进行初步的定位放线，完成约 30%。 4、施工单位前期各项报审经监理审批后递交给建设单位，完成。 5、施工人员 7 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项	汽车吊车和叉车进场进行报验。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平