

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 16 日

天气：多云

星期：六

温度：13/23℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、对混凝土条形基础卸货至 B1#楼下西北角情况进行查看。 3、督促施工人员对屋顶定位放线实际尺寸与图纸有出入的情况予以汇总。 4、查看施工人员对防水卷材进行裁剪情况。 5、对施工人员进行安全技术交底。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对混凝土条形基础进行卸货至 B1#楼下西北角区域，完成。 3、对防水卷材进行裁剪，完成约 30%。 4、对条形基础进行搬运的简易工装进行制作以及其他施工工器具准备，完成。 5、施工人员 7 人，管理人员 2 人。叉车一辆。
其它事项	混凝土条形基础到货三车 279 根。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平