

# 监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 02 日

天气：中雨转小雨

星期：二

温度：14/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、因下雨现场没有施工。 3、对组件到货的 EL 检测进行旁站。 4、整理日志和旁站记录等监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 佳 洲 节 能 环 保 技 术 有 限 公 司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、因下雨现场没有施工。 3、配合第三方对组件到货进行 EL 检测。 4、施工人员 10 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其 它 事 项	第三方检测人员进场对组件进行 EL 检测。 条形基础到货两车 180 条。	
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	