

# 监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 03 日

天气：小雨转阴

星期：三

温度：13/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                              |                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、巡视查看施工现场的安全情况。<br>2、查看 B1#楼支架檩条安装情况。<br>3、查看 B2#楼条形基础定位安放和接地扁钢支架吊运旁站。<br>4、整理日志和旁站记录等监理资料。 |                                                                                                                              |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                         | 施工内容及进度                                                                                                                      |
|          | 江苏佳洲节能环保技术有限公司                                                                               | 1、协调进度、施工和安全等事宜。<br>2、继续对 B1#楼进行支架的檩条进行安装，完成约 60%。<br>3、继续对 B2#楼条形基础进行定位安放（含卷材铺垫），完成约 70%。<br>3、施工人员 9 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。 |
| 其它事项     |                                                                                              |                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员 | 戚平                                                                                           |                                                                                                                              |
| 记录人：戚平   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                       |                                                                                                                              |