

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 05 日

天气：阴转多云

星期：五

温度：10/16℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、继续对 B1#楼支架安装和 B2#楼条形基础定位安放进行查看。 3、整理日志等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、继续对 B1#楼进行支架安装，基本完成。 3、继续对 B2#楼条形基础进行定位安放（含卷材铺垫），完成约 85%。 4、施工人员 9 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平