

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 16 日

天气：阴

星期：二

温度：15/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B2#楼屋顶剩余支架立柱檩条安装情况，以及檩条连接件焊接情况。 3、查看 B2#楼屋顶剩余组件安装验收。 4、整理日志等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B2#楼屋顶剩余支架立柱檩条进行安装,基本完成。支架连接件进行焊接，完成约 80%。 3、对 B2#楼屋顶剩余组件进行安装，完成约 65%。 4、施工人员 10 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项	清洗系统水管到货 200 米，金属软管到货约 500 米。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平