

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 17 日

天气：小雨转中雨

星期：三

温度：12/17℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、因下雨，现场室外没有施工。查看室内桥架开孔施工情况。 3、学习图纸，审核施工资料，整理日志等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、因下雨，现场室外工人没有施工。在室内对桥架进行开孔施工，完成约 60%。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平