

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 18 日

天气：晴

星期：四

温度：12/22℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B2#楼屋顶剩余支架立柱檩条安装情况，以及檩条连接件焊接情况。 3、查看 B2#楼屋顶剩余组件安装情况。 4、查看接地材料分散和制作情况。 5、组织每周例会，整理日志和会议纪要等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B2#楼屋顶剩余支架立柱檩条进行安装，完成。支架连接件进行焊接，基本完成。 3、对 B2#楼屋顶剩余组件进行安装，完成约 95%。 4、对 B2#楼屋顶进行接地材料进行分散和制作，完成约 15% 5、施工人员 10 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	