

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 21 日

天气：阴

星期： 日

温度：15/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B2#楼屋顶接地扁钢焊接情况。 3、查看 B2#楼屋顶光伏线缆水平桥架安装情况。 4、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B2#楼屋顶接地系统扁钢进行焊接，完成约 35%。 3、对 B2#楼屋顶光伏线缆水平桥架进行安装，完成约 60%。 4、施工人员 4 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平