

# 监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 25 日

天气：阴

星期：四

温度：14/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、巡视查看施工现场的安全情况。<br>2、查看 B2#楼屋顶接地扁钢焊接情况。<br>3、查看 B1#楼屋顶光伏线缆水平桥架安装情况。<br>4、查看 B2#楼屋顶光伏线缆敷设情况。<br>5、协调第三方检测对组件安装后 EL 检测事宜，检测全程进行监护。<br>6、召开每周例会，整理监理日志资料。 |                                                                                                                                                                                       |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                                                                               |
|          | 江苏佳洲节能环保技术有限公司                                                                                                                                          | 1、协调进度、施工和安全等事宜。<br>2、对 B2#楼屋顶接地系统扁钢进行焊接，基本完成。<br>3、对 B1#楼屋顶光伏线缆水平桥架进行安装，基本完成。<br>4、对 B2#楼屋顶光伏线缆进行敷设，完成约 10%。<br>5、配合第三方检测单位对组件安装后进行 EL 测试，完成。<br>6、施工人员 4 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。 |
| 其它事项     | 第三方检测单位人员进场，准备对组件进行安装后 EL 检测。                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                         | 戚 平                                                                                                                                                                                   |
| 记录人：戚平   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |