

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 02 日

天气：多云

星期：四

温度：14/22℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#楼屋顶接地扁钢焊接制作情况。 3、查看 B1#楼屋顶光伏线缆敷设情况。 4、查看 B2#楼屋顶光伏线缆 MC4 接头制作、绑扎和过道汇线等施工情况。 5、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#楼屋顶接地系统扁钢进行焊接和制作，基本完成。 3、对 B1#楼屋顶进行光伏线缆敷设，完成约 30%。 4、对 B2#楼屋顶进行光伏线缆 MC4 接头制作、绑扎和过道汇线等施工，基本完成。 5、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项	补充的光伏线缆到货 10000 米（红黑色线缆各一卷）。	
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	