

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 03 日

天气：多云

星期：五

温度：16/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#楼屋顶接地扁钢焊接制作情况。 3、查看 B1#楼屋顶光伏线缆敷设情况。 4、查看 B2#楼屋顶条形基础与屋面之间进行二次混凝土灌注情况。 5、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#楼屋顶接地系统扁钢进行焊接和制作，基本完成。 3、对 B1#楼屋顶进行光伏线缆敷设，基本完成。 4、对 B2#楼屋顶条形基础与屋面之间进行二次混凝土灌注，完成约 35%。 5、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项	条形基础与屋面之间进行二次混凝土灌注的水泥和沙子等进场一批次。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平