

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 16 日

天气：晴

星期：四

温度：16/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#楼屋顶继续进行消缺整改和现场清理的情况。 3、查看 B1#楼继续进行下引垂直桥架安装情况。 4、整理监理日志和周报资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、继续对 B1#楼屋顶进行消缺整改和现场清理。 3、继续对 B1#楼下引垂直桥架进行安装，基本完成楼顶至一楼强电间的下引桥架安装，一楼强电间线缆敷设计划利用原有桥架进行走向。 4、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平