

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 20 日

天气：晴

星期：一

温度：18/31℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B2#楼一楼强电间至配电房（水平距离约 80 米）廊桥架下方安装桥架情况。 3、查看 B2#楼屋顶消缺整改情况。 4、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、开始对 B2#楼一楼强电间至配电房（水平距离约 80 米）廊桥架下方进行桥架制作安装，完成约 45%。 3、对 B2#楼屋顶进行消缺整改。 4、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	