

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 01 日

天气：阴

星期：六

温度：19/23℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看配电房内上进上出桥架制作安装情况。 3、查看组件温控模块粘贴安装情况。 4、审核施工资料，整理日志和月报等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对配电房内上进上出桥架进行制作安装，基本完成。 3、对组件温控模块进行粘贴安装，完成粘贴。 4、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项	环境监测设备（温控仪、辐照度仪、气象站和组件温控模块等）到货，安装人员进场施工。	
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	