

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 04 日

天气：阴

星期：二

温度：18/22℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看配电房并网柜就位安装和上进上出桥架连接情况。 3、查看并网柜到货进行开箱验收。 4、审核施工资料，整理日志和设备开箱验收记录等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对配电房并网柜进行就位安装和上进上出桥架连接，基本完成。 3、对并网柜到货进行开箱验收，完成。 4、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项	三台并网柜到货。	
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	