

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 05 日

天气：小雨

星期：三

温度：18/22℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看配电房至 B1#楼强电间通讯线穿管敷设安装情况。 3、查看 B2#楼一楼至顶楼强电间通讯线穿管敷设安装和通讯线敷设情况。 4、审核施工资料，整理日志和月报等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对配电房至 B1#楼强电间通讯线穿管进行敷设安装，基本完成。 3、对 B2#楼一楼至顶楼强电间进行通讯线穿管敷设安装和通讯线敷设，基本完成。 4、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平