

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 08 日

天气：多云

星期：六

温度：20/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#和 B2#楼卫生清理情况。 3、对进场的交流线缆进行验收。完成。 4、审核施工资料，整理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#和 B2#楼卫生进行清理，基本完成。 3、对进场的交流线缆进行验收和报验，完成。 4、施工人员 4 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项	交流线缆 4*95 到货 1100 米，交流线缆 4*70 到货 360 米。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平