

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 12 日

天气：小雨转多云

星期：三

温度：22/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#楼交流线缆敷设情况。 3、审核施工资料，整理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、开始对 B1#楼进行交流线缆（共计三根）敷设，完成两根线缆敷设。 3、施工人员 8 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。液压升降机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平