

# 监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 13 日

天气：多云

星期：四

温度：22/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                         |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、巡视查看施工现场的安全情况。<br>2、查看 B1#楼交流线缆敷设情况。<br>3、查看 B1#和 B2#楼下引桥架盖板安装情况。<br>4、审核施工资料，整理日志资料。 |                                                                                                                             |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                     |
|          | 江苏佳洲节能环保技术有限公司                                                                          | 1、协调进度、施工和安全等事宜。<br>2、继续对 B1#楼进行交流线缆敷设，完成全部三根线缆敷设。<br>3、对 B1#和 B2#楼下引桥架盖板进行安装，完成。<br>4、施工人员 8 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。液压升降机一台。 |
| 其它事项     |                                                                                         |                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员 |                                                                                         | 戚 平                                                                                                                         |
| 记录人：戚平   |                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                      |