

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 14 日

天气：晴

星期：五

温度：22/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#和 B2#楼逆变器端交流线缆终端制作情况。 3、整理日志、检查记录和周报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 佳 洲 节 能 环 保 技 术 有 限 公 司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#和 B2#楼逆变器端交流线缆终端进行制作安装，完成。 3、施工人员 8 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。液压升降机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	