

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 20 日

天气：中雨转阴

星期：四

温度：24/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看园区配电房停电后并网柜母线槽连接拼柜安装事宜。 3、整理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对配电房停电后进行并网柜母线槽与配电房低压出线柜连接拼柜安装，完成。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。液压升降机一台。
其它事项	并网柜连接用母线槽及铜牌若干到货。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平